

春江花月北区-瓦工验收报告



1，厨房窗户上侧瓷砖不水平



2，地面管根位置有爆灰



3，墙面瓷砖约3处空鼓面积较大



4，线盒内部有溢灰

5，厨房下水管里侧，从上到下，整列瓷砖异常，空鼓可能性较大。

6，建议墙面瓷砖每个花色留1-2块，预防若干年后，墙面瓷砖脱落摔坏，否则，几年后，再也找不到相同花色的瓷砖了。

from 133gzaup052
已使用2年7个月



扫码查看笔记内容

印象笔记

